

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 01/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Vật liệu trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 02/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Máy móc trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

**BIÊN BẢN SỐ: 03/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: QCVN41:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu đường bộ; TCVN8791:2018 Sơn tín hiệu giao thông.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng đúng phạm vi, vị trí theo thiết kế;
- Quá trình tháo dỡ không làm hư hỏng các cấu kiện lân cận;
- Cột sau tháo được thu gom, phân loại, vận chuyển đúng quy định, không rơi vãi;
- Thi công có rào chắn, biển báo, đảm bảo an toàn giao thông và lao động;
- Đánh giá: Phù hợp thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 04/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Cắt mặt đường BT nhựa; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 8819:2011 – Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Cắt mặt đường bê tông nhựa đúng vị trí, kích thước, phạm vi theo thiết kế;
- Đường cắt thẳng, mép gọn, không xé rách, bong bật;
- Chiều sâu cắt đạt yêu cầu, không ảnh hưởng kết cấu xung quanh;
- Bề mặt sau cắt được vệ sinh sạch, đảm bảo thi công tiếp theo;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 05/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Phá dỡ rọ đá cũ; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 10335:2014 – Rọ đá – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Phá dỡ rọ đá cũ đúng phạm vi, vị trí theo thiết kế;
- Tháo dỡ không ảnh hưởng nền, mái taluy và kết cấu lân cận;
- Đá, lưới thép được thu gom, vận chuyển gọn gàng, không rơi vãi;
- Mặt bằng sau phá dỡ sạch sẽ, đảm bảo thi công tiếp theo;
- Thi công đảm bảo an toàn lao động và giao thông;
- Đánh giá: Phù hợp thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 06/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Hồ móng tường chắn BTXM; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 9436-2012, TCVN 4447-2012 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Hồ móng được đào đúng vị trí, tìm tuyến theo hồ sơ thiết kế;
- Địa chất: ổn định;
- Kích thước hình học (chiều rộng, chiều sâu, chiều dài) đảm bảo theo thiết kế;
- Cao độ đáy móng được kiểm tra đảm bảo đúng thiết kế;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 07/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 9436-2012, TCVN 4447-2012 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Vận chuyển đất đúng phạm vi, khối lượng theo thiết kế;
- Phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn lao động và giao thông;
- Đất đắp đúng vị trí quy định, không ảnh hưởng môi trường xung quanh;
- Có che chắn, hạn chế rơi vãi, đảm bảo vệ sinh công trường;
- Thi công ổn định, không phát sinh sự cố, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 08/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 9436-2012, TCVN 4447-2012 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Vận chuyển đất đúng phạm vi, khối lượng theo thiết kế;
- Phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn lao động và giao thông;
- Đồ đất đúng vị trí quy định, không ảnh hưởng môi trường xung quanh;
- Có che chắn, hạn chế rơi vãi, đảm bảo vệ sinh công trường;
- Thi công ổn định, không phát sinh sự cố, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 09/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 6 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Độ bằng phẳng bề mặt: Đạt yêu cầu;
- Độ ổn định: Đảm bảo;
- Độ kín khít; Đảm bảo yêu cầu;
- Kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Xử lý chống dính bề mặt: Quét dầu chống dính;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 10/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đột số 01; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 6 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453 : 1995 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Quá trình đổ bê tông, độ sụt, độ đồng đều của bê tông, tính liên tục đạt yêu cầu
- Công tác đầm bê tông: Đảm bảo yêu cầu;
- Thời tiết: Nắng;
- Nhiệt độ: 28 độ;
- Về khối lượng: Đạt yêu cầu theo HSTK;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 13 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 11/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 13 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Kiểm tra kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Độ bằng phẳng: Đạt yêu cầu; Độ nhẵn: Đạt yêu cầu;
- Cường độ bê tông: Đạt (KQTN);
- Mỹ quan: Đảm bảo;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 12/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 7 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Độ bằng phẳng bề mặt: Đạt yêu cầu;
- Độ ổn định: Đảm bảo;
- Độ kín khít; Đảm bảo yêu cầu;
- Kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Xử lý chống dính bề mặt: Quét dầu chống dính;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 13/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 7 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453 : 1995 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Quá trình đổ bê tông, độ sụt, độ đồng đều của bê tông, tính liên tục đạt yêu cầu
- Công tác đầm bê tông: Đảm bảo yêu cầu;
- Thời tiết: Nắng;
- Nhiệt độ: 28 độ;
- Về khối lượng: Đạt yêu cầu theo HSTK;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 14/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 14 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Kiểm tra kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Độ bằng phẳng: Đạt yêu cầu; Độ nhẵn: Đạt yêu cầu;
- Cường độ bê tông: Đạt (KQTN);
- Mỹ quan: Đảm bảo;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**

Sơn La, ngày 8 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 15/BBNT/KM439+440**  
**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc**

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

**2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La**

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

- Thời gian: Ngày 8 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

**4. Nội dung kiểm tra :**

**a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

**b. Về chất lượng công việc xây dựng**

- Độ bằng phẳng bề mặt: Đạt yêu cầu;
- Độ ổn định: Đảm bảo;
- Độ kín khít; Đảm bảo yêu cầu;
- Kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Xử lý chống dính bề mặt: Quét dầu chống dính;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

**c. Các ý kiến khác (nếu có): không**

**5. Kết luận**

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

**NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG**

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT  
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Phạm Văn Trung**

**Lê Sỹ Giáp**