

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Vật liệu trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 02/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Máy móc trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

BIÊN BẢN SỐ: 03/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;

- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;

- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: QCVN41:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu đường bộ; TCVN8791:2018 Sơn tín hiệu giao thông.

- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng đúng phạm vi, vị trí theo thiết kế;

- Quá trình tháo dỡ không làm hư hỏng các cấu kiện lân cận;

- Cột sau tháo được thu gom, phân loại, vận chuyển đúng quy định, không rơi vãi;

- Thi công có rào chắn, biển báo, đảm bảo an toàn giao thông và lao động;

- Đánh giá: Phù hợp thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 04/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Cắt mặt đường BT nhựa; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 8819:2011 – Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Cắt mặt đường bê tông nhựa đúng vị trí, kích thước, phạm vi theo thiết kế;
- Đường cắt thẳng, mép gọn, không xé rách, bong bật;
- Chiều sâu cắt đạt yêu cầu, không ảnh hưởng kết cấu xung quanh;
- Bề mặt sau cắt được vệ sinh sạch, đảm bảo thi công tiếp theo;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 05/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Phá dỡ rọ đá cũ; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 10335:2014 – Rọ đá – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Phá dỡ rọ đá cũ đúng phạm vi, vị trí theo thiết kế;
- Tháo dỡ không ảnh hưởng nền, mái taluy và kết cấu lân cận;
- Đá, lưới thép được thu gom, vận chuyển gọn gàng, không rơi vãi;
- Mặt bằng sau phá dỡ sạch sẽ, đảm bảo thi công tiếp theo;
- Thi công đảm bảo an toàn lao động và giao thông;

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 06/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Hồ móng tường chắn BTXM; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;

- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;

- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 9436-2012, TCVN 4447-2012 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.

- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Hồ móng được đào đúng vị trí, tìm tuyến theo hồ sơ thiết kế;

- Địa chất: ổn định;

- Kích thước hình học (chiều rộng, chiều sâu, chiều dài) đảm bảo theo thiết kế;

- Cao độ đáy móng được kiểm tra đảm bảo đúng thiết kế;

- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 07/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 9436-2012, TCVN 4447-2012 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Vận chuyển đất đúng phạm vi, khối lượng theo thiết kế;
- Phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn lao động và giao thông;
- Đồ đất đúng vị trí quy định, không ảnh hưởng môi trường xung quanh;
- Có che chắn, hạn chế rơi vãi, đảm bảo vệ sinh công trường;
- Thi công ổn định, không phát sinh sự cố, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 08/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 9436-2012, TCVN 4447-2012 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Vận chuyển đất đúng phạm vi, khối lượng theo thiết kế;
- Phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn lao động và giao thông;
- Đồ đất đúng vị trí quy định, không ảnh hưởng môi trường xung quanh;
- Có che chắn, hạn chế rơi vãi, đảm bảo vệ sinh công trường;
- Thi công ổn định, không phát sinh sự cố, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 09/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01; Lý trình: Km439+440,00 - Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 6 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Độ bằng phẳng bề mặt: Đạt yêu cầu;
- Độ ổn định: Đảm bảo;
- Độ kín khít; Đảm bảo yêu cầu;
- Kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Xử lý chống dính bề mặt: Quét dầu chống dính;

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 10/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 6 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453 : 1995 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Quá trình đổ bê tông, độ sụt, độ đồng đều của bê tông, tính liên tục đạt yêu cầu
- Công tác đầm bê tông: Đảm bảo yêu cầu;
- Thời tiết: Nắng;
- Nhiệt độ: 28 độ;
- Về khối lượng: Đạt yêu cầu theo HSTK;

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 13 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 11/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 13 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Kiểm tra kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Độ bằng phẳng: Đạt yêu cầu; Độ nhẵn: Đạt yêu cầu;
- Cường độ bê tông: Đạt (KQTN);
- Mỹ quan: Đảm bảo;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 12/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 7 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Độ bằng phẳng bề mặt: Đạt yêu cầu;
- Độ ổn định: Đảm bảo;
- Độ kín khít; Đảm bảo yêu cầu;
- Kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Xử lý chống dính bề mặt: Quét dầu chống dính;

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 13/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 7 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453 : 1995 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Quá trình đổ bê tông, độ sụt, độ đồng đều của bê tông, tính liên tục đạt yêu cầu
- Công tác đầm bê tông: Đảm bảo yêu cầu;
- Thời tiết: Nắng;
- Nhiệt độ: 28 độ;
- Về khối lượng: Đạt yêu cầu theo HSTK;

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 14/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 14 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Kiểm tra kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Độ bằng phẳng: Đạt yêu cầu; Độ nhẵn: Đạt yêu cầu;
- Cường độ bê tông: Đạt (KQTN);
- Mỹ quan: Đảm bảo;
- Đánh giá: Phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp

Sơn La, ngày 8 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 15/BBNT/KM439+440
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa công trình

Hạng mục: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03; Lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Địa điểm xây dựng: Xã Tạ Khoa, Tỉnh Sơn La

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Miền Bắc

- Ông: Phạm Văn Trung

Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La

- Ông: Lê Sỹ Giáp

Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Thời gian: Ngày 8 tháng 3 năm 2025

- Địa điểm: Tại hiện trường công trình

4. Nội dung kiểm tra :

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2025;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Đại diện chủ đầu tư phê duyệt;
- Các kết quả đo đạc, thí nghiệm có liên quan;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng

- Độ bằng phẳng bề mặt: Đạt yêu cầu;
- Độ ổn định: Đảm bảo;
- Độ kín khít; Đảm bảo yêu cầu;
- Kích thước hình học: Đủ theo HSTK;
- Xử lý chống dính bề mặt: Quét dầu chống dính;

c. Các ý kiến khác (nếu có): không

5. Kết luận

- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
THI CÔNG TRỰC TIẾP**

Phạm Văn Trung

Lê Sỹ Giáp